

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/05/2022 11:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	24999	31502	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	11248000	11248000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PALILIC, ALDEA CHUACHINUP, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1238	1238	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CALERA, ALDEA CHUACHINUP, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN PATZIJ, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XOJOLA, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3500	3500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL MOJÓN DE LA CEIBA HACIA LA ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	11428	11428	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL MONJON TZAMPOJ HACIA LA ALDEA PAQUILA NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	7619	7619	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XOLJUYUP, ALDEA PACHUTQUIM, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1047	1047	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1350	1350	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PABEYA, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3500	3500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/05/2022 11:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CHUICAMPO, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PALANQUIX LOMA, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1470	1470	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	6928250	6928250	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	6928250	6928250	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/05/2022 11:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Educación											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos											
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	0	2900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	610000	610000	0	Ejecución financiera	14058.33	44058.32	14058.32	14058.32	86233.29	14.14%	14.14%
CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DE LAS COMUNIDADES DEL AÑO 2022 NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	7	22	7	7	43	14.33%	14.33%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	14058.33	44058.32	14058.32	14058.32	86233.29	14.37%	14.37%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACAMPOSANTO, ALDEA PACHUTQUIUM, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2000	2000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PALANQUIX GUACHIAQUIB NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTÓN PALANQUIX COTIYAB, NAHUALA, SOLOLA	Kilometro Cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición											
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Articulo de metal	Meta física	0	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	160000	160000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO VIVIENDA MINIMA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO CHUIQUILA, ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA	Articulo de metal	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	160000	160000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/05/2022 11:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicio de sistema de drenajes	Metro cuadrado	Meta física	0	7900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	35000	35000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CANTÓN QUIACASIGUAN, SECTOR TZOCAB Y TAMBRIZAB NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PARAJE XOLJUYUP, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO TZAMJUYUB COSTA, ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO SACASIGUAN, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CANTON PATIJ, SECTOR LILIC, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO CHUISUC, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR PATARRAS, CANTON PATIJ NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/05/2022 11:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física	0	700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	19500	0	19500	2.6%	2.6%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL AÑO 2022 NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física	0	0	16	0	16	2.29%	2.29%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	19500	0	19500	2.6%	2.6%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	0	2200	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3RA. Y 4TA. AVENIDA, BARRIO CHIRIJPuerta, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2000	2000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/05/2022 11:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Metro cuadrado	Meta física	0	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2905000	2905000	0	Ejecución financiera	152061.53	180224.35	154705.42	127078.16	614069.46	21.14%	21.14%
CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECCION DE BASURA Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL AÑO 2022 NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	51	60	51	39.36	201.36	22.37%	22.37%
		Meta financiera	2905000	2905000	0	Ejecución financiera	152061.53	180224.35	154705.42	127078.16	614069.46	21.14%	21.14%
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos											
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MSPAS)	Persona	Meta física	0	710	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION A LA EDUCACION TECNICA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL AÑO 2022 NAHUALA, SOLOLA	Persona	Meta física	710	710	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables											
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	0	15000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	365000	365000	0	Ejecución financiera	0	0	4375	1516	5891	1.61%	1.61%
CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE MUJERES DEL AÑO 2022 DEL MUNICIO DE NAHUALA, SOLOLA	Persona	Meta física	15000	15000	0	Ejecución física	0	0	1750	62.50	1812.50	12.08%	12.08%
		Meta financiera	365000	365000	0	Ejecución financiera	0	0	4375	1516	5891	1.61%	1.61%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/05/2022 11:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	0	360	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1871000	1871000	0	Ejecución financiera	10000	19100	201000	10000	240100	12.83%	12.83%
CONSERVACION EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL AÑO 2022 NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	7.90	0	7.90	3.95%	3.95%
		Meta financiera	325000	325000	0	Ejecución financiera	0	0	13000	0	13000	4%	4%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022, DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, SOLOLA	Metro	Meta física	60000	60000	0	Ejecución física	43	43	92	43	221	0.37%	0.37%
		Meta financiera	2605000	2605000	0	Ejecución financiera	5604.46	5604.46	12071.96	5604.46	28885.34	1.11%	1.11%
LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO PLANIFICACION, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS EN ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES NAHUALA, SOLOLA	Documento	Meta física	160	160	0	Ejecución física	0.97	1.85	18.24	0.97	22.03	13.77%	13.77%
		Meta financiera	1546000	1546000	0	Ejecución financiera	10000	19100	188000	10000	227100	14.69%	14.69%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Persona	Meta física	0	25000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	22500	24895	41145	10000	98540	14.08%	14.08%
APOYO A LA CULTURA ENFOCADO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DEL NAHUALA, SOLOLA	Persona	Meta física	25000	25000	0	Ejecución física	803	890	1470	357.50	3520.50	14.08%	14.08%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	22500	24895	41145	10000	98540	14.08%	14.08%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/05/2022 11:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición											
Personas de 15 años en adelante atendidas en idiomas maya, garifuna y xinca. (CONALFA)	Metro cuadrado	Meta física	0	7164	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	5714	5714	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1450	1450	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos											
Población con acceso a métodos de planificación familiar (MSPAS)	Persona	Meta física	0	10000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	205000	205000	0	Ejecución financiera	3708.20	5158.20	3404.10	3404.10	15674.60	7.65%	7.65%
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO, NAHUALA, SOLOLA	Persona	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	163	227	153	153	696	6.96%	6.96%
		Meta financiera	205000	205000	0	Ejecución financiera	3708.20	5158.20	3404.10	3404.10	15674.60	7.65%	7.65%
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas	Persona	Meta física	0	3000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2605000	2605000	0	Ejecución financiera	104311.78	106566.68	107776.01	132225.41	450879.88	17.31%	17.31%
APOYO COMISARIA LOCAL SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2022, NAHUALA, SOLOLA	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	40	40	40	152.30	272.30	9.08%	9.08%
		Meta financiera	2605000	2605000	0	Ejecución financiera	104311.78	106566.68	107776.01	132225.41	450879.88	17.31%	17.31%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE NAHUALA**

Fecha y Hora: 5/05/2022 11:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	No Aplica												
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica												
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Documento	Meta física	13	13	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	300	300	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

F: X 
 Alcalde Municipal

