

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 13/01/2022 23:53

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | | % Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áreas con alumbrado público | Metro cuadrado | Meta física | 50000 | 50000 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 250000 | 250000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 40% | 100000 | 40% | 40% | 40% |
| CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 50000 | 50000 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40% | 20000 | 40% | 40% | 40% |
| | | Meta financiera | 250000 | 250000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 40% | 100000 | 40% | 40% | 40% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carreteras y caminos terciarios | Metro cuadrado | Meta física | 400 | 12797 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 25300434 | 25300434 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 10289098. | 10289098.55 | 40.67% | 14338970.38 | 50% | 40.67% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAQUIM, ALDEA XEJUYUP NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 400 | 400 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 50% | 200 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 600000 | 600000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 50% | 300000 | 50% | 50% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PALILIC, ALDEA CHUACHINUP NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 400 | 400 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 50% | 200 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 600000 | 600000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 50% | 300000 | 50% | 50% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RACANTACAJ, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 500 | 500 | 0 | Ejecución física | | | | 250 | 250 | 50% | 400 | 80% | 50% | 80% |
| | | Meta financiera | 718000 | 718000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 359000 | 359000 | 50% | 717449.45 | 99.92% | 50% | 99.92% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE COSTA, ALDEA CHUACHINUP, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 500 | 500 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 40% | 0% | 40% |
| | | Meta financiera | 718000 | 718000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 626974.60 | 87.32% | 0% | 87.32% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PANQUINEY, ALDEA CHUACHINUP, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 450 | 450 | 0 | Ejecución física | | | | 75 | 75 | 16.67% | 250 | 55.56% | 16.67% | 55.56% |
| | | Meta financiera | 695640 | 695640 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 347820 | 347820 | 50% | 347820 | 50% | 50% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEABAJ I, ALD | Metro cuadrado | Meta física | 400 | 400 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 320 | 80% | 0% | 80% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 13/01/2022 23:53

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | | % Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | | | | | |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEABAJ I, ALD | Metro cuadrado | Meta financiera | 655000 | 655000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 327764.60 | 50.04% | 0% | 50.04% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PALANQUIX TAMBRIZAB SECTOR XEBE, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 800 | 800 | 0 | Ejecución física | | | | 300 | 300 | 37.5% | 625 | 78.13% | 37.5% | 78.13% |
| | | Meta financiera | 1113000 | 1113000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 26.95% | 856250 | 76.93% | 26.95% | 76.93% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BALAM ABAJ, PATZI, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 300 | 300 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 50% | 150 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 500000 | 500000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 50% | 250000 | 50% | 50% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON XOLCAJA, SECTOR II, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 150 | 150 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 50% | 75 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 50% | 75000 | 50% | 50% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISAJCAB NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 500 | 500 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 50% | 250 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 700000 | 700000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 50% | 350000 | 50% | 50% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TZAMJUYUP, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 500 | 500 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 50% | 250 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 700000 | 700000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 50% | 350000 | 50% | 50% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUINAHUALATE, ALDEA CHUACHINUP, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 450 | 450 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 50% | 225 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 650000 | 650000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 325000 | 325000 | 50% | 325000 | 50% | 50% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAJUAB, ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 450 | 450 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 26.67% | 410 | 91.11% | 26.67% | 91.11% |
| | | Meta financiera | 650000 | 650000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 38.46% | 250000 | 38.46% | 38.46% | 38.46% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PASAQUIJUYUP, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 450 | 450 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 175 | 38.89% | 0% | 38.89% |
| | | Meta financiera | 624000 | 624000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 554000 | 88.78% | 0% | 88.78% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIRIJRAXON, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 850 | 850 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 29.41% | 250 | 29.41% | 29.41% | 29.41% |
| | | Meta financiera | 114000 | 114000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 33.33% | 38000 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 450 | 450 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 16.67% | 250 | 55.56% | 16.67% | 55.56% |
| | | Meta financiera | 803000 | 803000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 400924.55 | 400924.55 | 49.93% | 801849.10 | 99.86% | 49.93% | 99.86% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 13/01/2022 23:53

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | | % Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | | | | | |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XOLJA, ALDEA TZAMJUYUP, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 300 | 300 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 125 | 41.67% | 0% | 41.67% |
| | | Meta financiera | 455582 | 455582 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 388948.63 | 85.37% | 0% | 85.37% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAJOCA, ALDEA XÓJOLA, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 600 | 600 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 50% | 300 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 800000 | 800000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 37.5% | 300000 | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISAJCABAJ II, ALDEA PAQUILA NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 400 | 400 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 50% | 200 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 600000 | 600000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 50% | 300000 | 50% | 50% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUICULLIL, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 800 | 800 | 0 | Ejecución física | | | | 300 | 300 | 37.5% | 700 | 87.5% | 37.5% | 87.5% |
| | | Meta financiera | 1134000 | 1134000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 378000 | 378000 | 33.33% | 943000 | 83.16% | 33.33% | 83.16% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL II, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 2367 | 2367 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 14.79% | 350 | 14.79% | 14.79% | 14.79% |
| | | Meta financiera | 1065504 | 1065504 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 3.57% | 38000 | 3.57% | 3.57% | 3.57% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAJÁ, ALDEA TZAMJUYUP, NAHUALA, SOLOLA | Centrimetro cuadrado | Meta física | 400 | 400 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 50% | 200 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 600000 | 600000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 50% | 300000 | 50% | 50% | 50% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIMAZA, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 350 | 350 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 50% | 175 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 500000 | 500000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 50% | 250000 | 50% | 50% | 50% |
| LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO PLANIFICACION, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS EN ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES NAHUALA, SOLOLA | Documento | Meta física | 30 | 30 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 50% | 27 | 90% | 50% | 90% |
| | | Meta financiera | 10154708 | 10154708 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 5077354 | 5077354 | 50% | 5348914 | 52.67% | 50% | 52.67% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 13/01/2022 23:53

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | | % Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|--|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas | Persona | Meta física | 25000 | 25000 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 650000 | 650000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 100% | 650000 | 100% | 100% | 100% |
| SUBSIDIO A LA CULTURA ENFOCADO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, SOLOLA | Persona | Meta física | 25000 | 25000 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 100% | 100% | 100% |
| | | Meta financiera | 650000 | 650000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 100% | 650000 | 100% | 100% | 100% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC) | Metro cuadrado | Meta física | 300 | 300 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 642000 | 642000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 321000 | 321000 | 50% | 351666.64 | 54.78% | 50% | 54.78% |
| CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DE LAS COMUNIDADES DE NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 300 | 300 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 50% | 150 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 642000 | 642000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 321000 | 321000 | 50% | 351666.64 | 54.78% | 50% | 54.78% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | No Aplica | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudiantes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), a | Metro cuadrado | Meta física | 9750 | 9750 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 3411959.40 | 3411959.40 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 1607979.7 | 1607979.70 | 47.13% | 1612015.80 | 50% | 47.13% | 50% |
| CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 1750 | 1750 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | | 1750 | 1750 | 100% | 1750 | 100% | 100% | 100% |
| | | Meta financiera | 3201959.40 | 3201959.40 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 1600979.70 | 1600979.70 | 50% | 1600979.70 | 50% | 50% | 50% |
| SUBSIDIO A LA EDUCACION TECNICA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 8000 | 8000 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 97.5% | 8000 | 100% | 97.5% | 100% |
| | | Meta financiera | 210000 | 210000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 3.33% | 11036.10 | 5.26% | 3.33% | 5.26% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 13/01/2022 23:53

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | | % Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano | Metro cuadrado | Meta física | 800 | 800 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 1300000 | 1300000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 38.46% | 500000 | 38.46% | 38.46% | 38.46% |
| CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL AÑO 2021, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 800 | 800 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 37.5% | 300 | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| | | Meta financiera | 1300000 | 1300000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 38.46% | 500000 | 38.46% | 38.46% | 38.46% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUISANTO TOMÁS, ALDEA XEJUYUP, NAHUALÁ, SOLOLÁ | Kilometros lineales | Meta física | 100 | 100 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50% | 50 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50% | 50000 | 50% | 50% | 50% |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi | Metro cuadrado | Meta física | 900 | 900 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 2055000 | 2055000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 685000 | 685000 | 33.33% | 956262.87 | 46.53% | 33.33% | 46.53% |
| CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECCION DE BASURA Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 900 | 900 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 33.33% | 300 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| | | Meta financiera | 2055000 | 2055000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 685000 | 685000 | 33.33% | 956262.87 | 46.53% | 33.33% | 46.53% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 13/01/2022 23:53

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | | % Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles | | | | | | | | | | | | | | | |
| Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso | Metro cuadrado | Meta física | 400 | 400 | 0 | Ejecución físic | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 600000 | 600000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 50% | 300000 | 50% | 50% | 50% |
| CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE BALONCESTO DEL CASERIO PAÇAMPÓSANTO, ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 400 | 400 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 50% | 200 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 600000 | 600000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 50% | 300000 | 50% | 50% | 50% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Seguridad alimentaria y nutricional | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA) | Persona | Meta física | 15000 | 15000 | 0 | Ejecución físic | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 60000 | 60000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 33.33% | 22100 | 36.83% | 33.33% | 36.83% |
| SUBSIDIO A LA EDUCACION TECNICA DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE NAHUALA, SOLOLA | Persona | Meta física | 15000 | 15000 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 33.33% | 5000 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| | | Meta financiera | 60000 | 60000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 33.33% | 22100 | 36.83% | 33.33% | 36.83% |
| Eje Katun: | Guatemala Urbana y Rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personas atendidas con calidad en los servicios municipales | Metro cuadrado | Meta física | 200 | 200 | 0 | Ejecución físic | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 400000 | 400000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 50% | 200000 | 50% | 50% | 50% |
| CONSERVACION EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 200 | 200 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50% | 100 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 50% | 200000 | 50% | 50% | 50% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 13/01/2022 23:53

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Tercer Cuatrimestre | | | | | % Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 3er. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|--|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso a servicios de salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Población que recibe atención médica por enfermedades transmisibles (infecciones y parasit | Persona | Meta física | 10000 | 10000 | 0 | Ejecución físic | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 100500 | 100500 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 50250 | 50250 | 50% | 63258.19 | 62.94% | 50% | 62.94% |
| APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE NAHUALA, SOLOLA | Persona | Meta física | 10000 | 10000 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 50% | 5000 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 100500 | 100500 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 50250 | 50250 | 50% | 63258.19 | 62.94% | 50% | 62.94% |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli | Metro cuadrado | Meta física | 2000 | 2000 | 0 | Ejecución físic | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 2104727.42 | 2104727.42 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 1104727.4 | 1104727.42 | 52.49% | 1352501.06 | 64.26% | 52.49% | 64.26% |
| SUBSIDIO COMISARIA LOCAL SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2021 NAHUALA, SOLOLA | Metro cuadrado | Meta física | 2000 | 2000 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 50% | 1000 | 50% | 50% | 50% |
| | | Meta financiera | 2104727.42 | 2104727.42 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 1104727.42 | 1104727.42 | 52.49% | 1352501.06 | 64.26% | 52.49% | 64.26% |

F:


Alcalde Municipal

